

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU****SECRETARIA DE OBRAS**

Av. Nuno de Assis, n.º 14-60, Jardim Santana CEP 17020-130

Bauru - São Paulo

<http://www.bauru.sp.gov.br>**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

BAURU

DATA BASE:

20/05/2022

OBJETO:

INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO RUA CELINA VIGUE LOUREIRO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: DATA DA ASSINATURA DO CONVENIO

FINAL: 720 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONVENIO

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 240 DIAS		PERÍODO 240 DIAS		PERÍODO 240 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES - (placa de obra e locação de container)									
1.1	Canteiro de obras (locação de containers diversos e Placa de Obra)	%		54,88		22,56		22,56	100,00
		R\$	R\$	5.306,50	R\$	2.181,74	R\$	2.181,74	R\$ 9.669,98
2 MICRODRENAGEM - rede 600 mm									
2.1	Locação, escavação, escoramento de valas, fornecimento e assentamento de tubos de concreto, reaterro mecanizado	m ²		170,00					170,00
		R\$		R\$ 117.628,43					R\$ 117.628,43
3 MICRODRENAGEM - boca de lobo, poço de visita									
3.1	Execução de bocas de lobo e poços de visita	UNIDADE		6,00		10,00			16,00
		R\$	R\$	32.834,85	R\$	83.893,95			R\$ 116.728,80
4 GUIAS E SARJETAS									
4.1	Execução de perfil extrusado no local	m ³				39,28			39,28
		R\$			R\$	41.833,06			R\$ 41.833,06
5 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
5.1	Preparo de subleito, base, imprimação ligante e impermeabilizante, execução de capa de rolamento	m ²						2.829,34	2.829,34
		R\$						R\$ 518.061,24	R\$ 518.061,24
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
7.1	Demolição boca de lobo, aterro	m ³		4,00					4,00
		R\$		R\$ 7.182,14					R\$ 7.182,14
RECURSO ESTADUAL			R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$ 300.000,00
RECURSO PRÓPRIO			R\$	62.951,92	R\$	27.908,74	R\$	420.242,98	R\$ 511.103,64
TOTAL			R\$	162.951,92	R\$	127.908,74	R\$	520.242,98	R\$ 811.103,64

ASSINATURA: _____

ARQ. Pérola Mota Zanotto

CAU A16981-1

RRT: N° 11081409